

Auftrag Inbetriebnahme zentrales Wohnungs Lüftungsgerät mit Garantiezeitverlängerung auf 5 Jahre (Vertriebsgebiet: Deutschland / Österreich)



Rücksendung zur Auftragserfassung an das
Dimplex Kompetenz-Center Systemtechnik:

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Dimplex

Fax: **+49 (0) 9221 / 709 924 - 565**
e-Mail: **09221709565@dimplex.de**

GDD Angebots - Nr. (aus Angebotsunterlagen übertragen)									
							L		

Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

Geschäftsführer:
Jochen Engelke

Amtsgericht Bayreuth HRB 531
WEEE-Reg.-Nr. DE 26295273

Hiermit wird die Glen Dimplex Deutschland GmbH, mit der kostenpflichtigen Inbetriebnahme beauftragt.
Der Auftraggeber bestätigt, dass alle zur Inbetriebnahme erforderlichen Vorarbeiten ausgeführt, überprüft und abgeschlossen sind sowie dass er von den aktuellen Liefer- und Zahlungsbedingungen der Glen Dimplex Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Dimplex Kenntnis genommen hat. Diese sowie der Leistungsumfang der Inbetriebnahme sind jederzeit im Internet unter <http://www.dimplex.de/downloads/> abrufbar. Gerichtsstand ist in diesem Falle Nürnberg.

Eine Verlängerung der Garantie auf 60 Monate für das zentrale Wohnungs Lüftungsgerät ab Inbetriebnahmedatum, jedoch maximal 72 Monate ab Auslieferung Werk bzw. 78 Monate ab Fertigungsdatum, wird gemäß den nachfolgenden Bedingungen gewährt:

Voraussetzung für die Übernahme der verlängerten Garantie ist eine kostenpflichtige Inbetriebnahme durch den autorisierten Systemtechnik-Kundendienst mit Inbetriebnahmeprotokoll innerhalb einer Betriebszeit (Verdichterlaufzeit) von weniger als 150 Stunden. Die Beauftragung der kostenpflichtigen Inbetriebnahme durch den Systemtechnik-Kundendienst erfolgt schriftlich mit dem entsprechenden Auftragsformular oder mittels der Online-Beauftragung im Internet (www.dimplex.de/inbetriebnahme). Der Bestätigung der Garantiezeitverlängerung vorausgesetzt, sind die vollständige Bezahlung der Inbetriebnahmepauschale und die Beseitigung etwaiger, im Feld Bemerkungen des Inbetriebnahmeprotokolls, vermerkter Mängel. Die Bestätigung der Garantiezeitverlängerung erfolgt von oben angegebener Adresse nach erfolgreichem Abschluss der Inbetriebnahme und der Einreichung des Inbetriebnahmeprotokolls durch den Systemtechnik-Kundendienst. Die Höhe der Inbetriebnahmepauschale ist abhängig von dem Nennvolumenstrom [m³/h] des zentralen Wohnungs Lüftungsgerätes und beinhaltet die eigentliche Inbetriebnahme und die Fahrtkosten. Die Behebung von Anlagenmängeln und Wartezeiten sind Sonderleistungen.

Die aktuellen Inbetriebnahmepauschalen und der in der Inbetriebnahmepauschale enthaltene Leistungsumfang sind im Internet unter: www.dimplex.de/inbetriebnahme hinterlegt. Hier ist ebenfalls eine Online-Beauftragung integriert. Durch die Inbetriebnahme des zentralen Wohnungs Lüftungsgerätes wird vom Hersteller keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen. Bei der Inbetriebnahme sollte der Auftraggeber / Anlagenerrichter anwesend sein.

Grobcheckliste Inbetriebnahme

(Mit „NEIN“ oder unbeantwortete Fragen können zu einem erhöhten Aufwand führen, der separat verrechnet wird. Für nicht eingehaltene Punkte besteht keine Garantie.)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Das gesamte Rohrleitungssystem mit allen Anlagenkomponenten (inkl. Außen- / Fortluftsystem) ist komplett installiert. <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN • Die Zugänglichkeit der Zu- und Abluftventile ist gewährleistet. <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN • Die elektrotechnischen Arbeiten sind beendet und die Zähleranlage übergeben. <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN • Filter und Rohrsystem sind ohne Verschmutzungen. <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN • Schalldämpfenden Maßnahmen im Leitungssystem wurden eingehalten. <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN • Das gesamte Rohrleitungssystem mit allen Anlagenkomponenten (inkl. Außen / Fortluftsystem) ist dampfdiffusionsdicht installiert. <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN • Erdrohrwärmetauscher vorhanden: (Druckverluste >50Pa können zu erhöhten Drehzahlen und/oder zu Fehlermeldungen des Lüftungsgerätes führen.) <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN | <ul style="list-style-type: none"> • Sämtliche Innenausbauarbeiten inkl. Türen und Bodenbeläge sind abgeschlossen; Überströmeinrichtungen vorhanden. <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN • Alle Wärmeschutzmaßnahmen sind ausgeführt. <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN • Luftdichtheitsmessung wurde abgeschlossen. <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN • Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Lüftungsgerätes ist unter den Einsatzbedingungen vor Ort gewährleistet. <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN • Der Kondensatablauf ist gemäß Installationsanweisung ausgeführt, die Serviceabstände wurden eingehalten. <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN • Bei Anlage mit integrierter Warmwasserbereitung: Die sanitärtechnischen Installationen sind abgeschlossen und der Speicher ist gefüllt. <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN |
|--|--|

Anlagenstandort wie Auftraggeber / Rechnungsempfänger, siehe untenstehend abweichend **Inbetriebnahme - Wunschtermin:**

<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Firma:		Ansprechpartner:	
Straße:		Land: <input type="checkbox"/> Deutschland <input type="checkbox"/> Österreich	PLZ/Ort:
Tel.:	Fax.:	erreichbar von bis Uhr	

Wohnungs Lüftungsgerät: Nennvolumenstrom bis 400 m³/h ab 400 bis 800 m³/h

Typ:	Fabr.-Nr. / Serien-Nr.:	FD:
Kaufdatum:	Liefertermin:	

Luftverteilsystem: Das Rohrleitungssystem wurde von Dimplex bezogen. JA NEIN

<input type="checkbox"/> Die Wohnungs Lüftungsanlage wurde auf Grundlage eines Planungsvorschlags der Glen Dimplex Deutschland GmbH erstellt. Die GDD Angebotsprojekt - Nr. wurde aus den Angebotsunterlagen übertragen.	<input type="checkbox"/> Die Wohnungs Lüftungsanlage wurde auf Grundlage einer Fremdplanung erstellt. Dem Auftrag zur Inbetriebnahme sind die Fremdplanungsunterlagen inkl. der Luftmengenberechnung beigelegt.
--	---

Rechnungsempfänger Kunden-Auftragsreferenz:

<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Firma:		Ansprechpartner:	
Straße:		Land: <input type="checkbox"/> Deutschland <input type="checkbox"/> Österreich	PLZ/Ort:
GDD Kunden-Nr.:	Umsatzsteuer - ID:	e-Mail:	
Tel.:	Fax.:		

Nutzen Sie die Möglichkeit der Onlinebeauftragung unter www.dimplex.de/kundendienst